



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

16.825.757/0001-54 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA OURO BRANCO 495 SALA 01/CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000759/2017	27.11.17	01	31	001	2107	4490510104	0001	105.459,34

Dados da Liquidação

Número: 28588	Data: 27.11.2017	Valor: 71.528,26
OBRAS E INSTALACOES - CONTRATO ADITIVO 2a MEDICAO		
Deduções		Valor
	Valor Liquido	71.528,26

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
105.459,34	102.769,80	71.528,26	2.689,54

Programação Financeira

Data do Vencimento: 15.12.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE


Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	PIRES - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RUA OURO BRANCO, 495 - Telefone: CEP: 86808-160 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: marcio.piresengcivil@hotmail.com Fone: 3422-0504		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20170000000055</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 16.825.757/0001-54 ***** 17570		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">15/12/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">90d724f7</h2>

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">15/12/2017</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
---	---	---	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				<h2 style="font-size: 2em;">Apucarana/PR</h2>			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
2º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICA PISOS E AZULEJOS, PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA -PR.	71.528,26	3,8400	2.746,69	Não

Código do Serviço
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 71.528,26	Valor do ISSQN Próprio 2.746,69	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2.746,69	Valor Dedução/Descontos 0,00		

Valor Total da NFS-e	71.528,26	Valor Líquido da NFS-e	71.528,26
----------------------	-----------	------------------------	-----------


Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2.746,69; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 2.746,69. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
---	---

Consulta realizada em 15/12/2017 às 15:41:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de PIRES - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20170000000055 Número da NFS-e Competência 15/12/2017 NFS-e 90d724f7	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 15/12/2017 às 15:41:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 16.825.757/0001-54

Rua Ouro Branco, 495 - Centro - CEP 86808-160

Apucarana - Paraná

Fone (43) 3422-0504 | (43) 9560 9199

marcio.pires380@hotmail.com | pires-construtora@hotmail.com

PLANILHA DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZ

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA

					14/12/2017	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	CUSTO	EXECUTADO	VALOR	
3.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO (Requadro de esquadrias metálicas / Paletas Suporte Ar Condicionado 58	M2	36,60	104,95	3.841,17	
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 54,5X54,5 CM DELTA PEPPER II	M2	90,81	14,79	1.343,08	
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM METRO GRIGIO	M2	97,51	148	14.431,48	
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 59,8X119,8 CM PORTINARI	M2	186,50	48,58	9.060,17	
	CREMA VALENCIA (Gabinete da Presidência)	M	8,77	18,68	163,82	
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	15,96	28,8	459,65	
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 120X60CM.	M	104,75	78,6	8.233,35	
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CORTE 0,90 m (Cobertura)	M2	147,85	25,21	3.727,30	
3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Residual da Planilha)	M2	46,90	47,58	2.231,50	
3.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (Paletas Suporte Ar Condicionado 29 m2 / Banheiro Funcionários 18,37m2 / Balcão da cozinha	M2	4,30	37,01	159,14	
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (Balcão da cozinha 4,38m2 Banheiro	M2	24,00	37,01	888,24	
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (Balcão da cozinha 4,38m2 Banheiro Funcionários 36,74m2)	M	77,14	53,76	4.147,05	
3.9	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (Residual da Planilha)	UN	264,26	4,02	1.062,33	
	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P (Banheiros - masc. e fem.)	M2	2,43	44,44	107,99	
	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO (Banheiros 20,45m2, Gabinetes 146,33m2, Banheiro do Gabinete 6,01m2 e Plenária 38,33m2)					

marcio

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M						
REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	34,71	10	347,10		
RETIRADA DE BATES DE MADEIRA (Banheiros - Masc. E Fem.)	M3	56,13	10	561,30		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FACHADA EM VIDRO (VIGAS 150X300 mm COM 7,66 M) (Fachada de Entrada)	UN	47,45	3,35	158,96		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FI XAÇÃO. AF_05/2017_P (Gabinete)	UN	3.025,35	1	3.025,35		
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P (Gabinete)	M2	44,77	58,66	2.626,21		
	M	34,12	56	1.910,72		
	TOTAL			R\$ 58.485,90		
TOTAL GERAL.....						
						71528,26

Apucarana - PR, 15 de dezembro de 2017

Marcio Pires

MÁRCIO PIRES

ENG.CIVIL CREA PR-148359/D



PAVAN & BARROS
engenharia

RELATÓRIO
ACOMPANHAMENTO DE OBRA
MEDIÇÃO ADITIVO

Obra: Reforma Câmara Municipal de Apucarana
Readequação nos Banheiros para Pessoas Especiais, Cobertura Metálica, Pisos e
Azulejos

Local: Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, S/Nº - Apucarana – PR

Do Acompanhamento

1. Serviços Preliminares:

- 1.1. Contratação de caçambas, transporte e destinação de entulhos não utilizáveis em obra (composição representativa).
- 1.2. Retirada e transporte de entulhos não utilizáveis até a caçamba, feito manualmente pelos operários da empreiteira contratada, utilizando carrinho de mão.



PAVAN & BARROS
engenharia

2. Cobertura:

2.1. Substituição de todas as calhas por novas, tendo em vista que as peças encontravam-se em estado de degradação avançada.

3. Esquadrias de Madeira / Alumínio e Vidros:

- 3.1. Realização em sua totalidade de chapisco e emboço utilizados para requadros de vãos e revestimentos das paredes de suporte do aparelho de ar condicionado.
- 3.2. Foi instalado em sua totalidade os peitoris em granito para proteção da edificação e base das janelas em vidro temperado.
- 3.3. Foi executada a instalação em sua totalidade as janelas e portas de vidro temperado incolor, espessura de 8 mm.
- 3.4. Foi concluída a retirada e instalação de novos batentes e acessórios.
- 3.5. Executou-se a instalação da estrutura em aço para fixação do vidro da fachada de entrada (vigas de 150x300mm com 7,66m)

4. Instalações Hidrossanitárias:

- 4.1. Foi realizado em sua totalidade a execução da alvenaria de vedação de blocos cerâmicos utilizado para a edificação das paredes de suporte do aparelho de ar condicionado e balcão da cozinha e banheiro dos funcionários;



PAVAN & BARROS
engenharia

5. Revestimento de Parede:

- 5.1. Foi realizado em sua totalidade chapisco e emboço utilizados para revestir balcão da cozinha, paletas de suporte do ar condicionado e banheiro dos funcionários;
- 5.2. Executou-se a demolição dos forros de gesso na plenária, para a instalação de um novo forro.
- 5.3. No gabinete presidencial foi instalado o forro de gesso acartonado (Drywall) e sancas abertas conforme projeto escolhido pela comissão de licitação da Câmara Municipal.

6. Revestimento de Pisos:

- 6.1. Foi concluída toda a instalação dos pisos e rodapés cerâmicos contidos na planilha orçamentaria;

Na execução dos serviços foram observados todos os procedimentos constantes no memorial descritivo, conforme imagens anexas